



コンプレッサーを送水口に接続し、圧縮空気を充填



圧力測定を実施



圧力低下を確認



埋設管路調査を実施



音聴棒にて消火栓の音聴



漏水探知機にて路面音聴



路面をボーリングし地中状況の確認



漏水音と圧縮空気の噴出を確認し調査終了