



コンプレッサーを接続し、圧縮空気を充填



圧力測定を実施



圧力低下を確認



音聴棒にて弁栓音聴を実施し漏水音を確認



漏水探知器にて路面音聴を実施し、漏水音を確認



漏水音発生箇所をボーリング



地中音聴を実施し噴射音を確認



漏水箇所に確定し無事調査終了