



コンプレッサーを送水口に接続し、圧縮空気を充填



送水口接続部



圧力測定を実施



圧力低下を確認



音聴棒にて弁栓音聴を実施し漏水音を確認



保温材を撤去し直接音聴



溶接部にて漏水を確認